



Prefeitura antecipa cronograma de obras e estima entrega do complexo viário da avenida das Torres em dezembro

Description

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), antecipa o cronograma de obras do complexo viário Prefeito Jos   Fernandes, na avenida Governador Jos   Lindoso com a rua Bar  o do Rio Branco. Nesta quinta-feira, 26/10, o projeto chega a 85% de execu  o em apenas seis meses de trabalho.

A ordem de servi  o foi anunciada na primeira semana de janeiro. Nesta quinta-feira, o secret  rio de Obras, Renato Junior, vistoriou o andamento da obra.

  Ainda temos 15% do projeto para executar, mas j   podemos vislumbrar um adiantamento do prazo. A obra est   seis meses adiantada. Entregaremos cumprindo uma determina  o do prefeito David Almeida at   o Natal deste ano. Temos equipe trabalhando 24 horas, de dia, de noite e de madrugada  , afirma.

Na etapa atual, a Seminf realiza a escava  o e limpeza dos materiais descart  veis da obra. Outra frente atua nas   ltimas inje  es dos tirantes, na confec  o da viga de travamento e no reboco de todo acabamento.

  Agora entraremos em fase de perfura  es para receber a drenagem. Desta forma, a obra segue em ritmo acelerado  , complementa o secret  rio de Obras.

Para a execu  o do projeto, cerca de 200 pessoas atuam no canteiro. A prefeitura

estima beneficiar milhares de motoristas que trafegam na Área.

“Esta é considerada uma via expressa que deve ajudar a desenvolver a cidade e melhorar o tráfego de pedestres e veículos”, afirma Renato Junior.

— — —

Texto – Alessandra Taveira e Valesca Martins / Seminf

Fotos – Carlos Oliveira / Seminf

Disponíveis em – <https://flic.kr/s/aHBqjAZYeC>

Date Created

26 de outubro de 2023

Prefeitura de Manaus